

# II/152 JAMOLICE PRŮTAH

## Zpráva o plánu prováděných prací č. 23

Dodavatel: HABAU CZ s. r. o

Období: 27.11.2017 – 03.12.2017

---

### 1. Popis plánovaných prací:

C 101 - Silnice II/152

- provádění konstrukčních vrstev vozovky na niveletu pod živice
- Montáž silničních obrub.

C 201 - MOST EV. Č. 152 – 025

- Čerpání spodní vody.
- Zásyp opěr
- Kladení kamene do bet. Lože ve vodoteči
- Kamenný zához na výtoku

C 121.1 - Úprava pěších komunikací a vjezdů

- Odkop konstrukce pěších komunikací.
- Montáž zahradních obrub.
- Provedení konstrukčních vrstev chodníků

C 123 – Most Dobřínsko

- Montáž skruže pod konzolu
- Vázání výztuže na vtoku – konzola, výtoku základy
- Montáž bednění na vtoku – konzola
- Osazení odvodňovacích trubiček na vtoku

# II/152 JAMOLICE PRŮTAH

Seznam předaných technologických předpisů:

Označení	Název technologického předpisu	předáno	odsouhlaseno
01	Most 4131 – 1.	07/2017	07/2017
02	Frézování za studena	11.07.2017	07/2017
03	Zemní práce	17.07.2017	07/2017
04	ŠD	17.07.2017	07/2017
05	Provizorní přeložka vodovou	17.07.2017	07/2017
06	Spínání pramencovými lany	07/2017	07/2017
07	Vrty s chráničkou	07/2017	07/2017
08	Most Jamolice C 201	07/2017	07/2017
09	Dešťový kanalizace vč. přípojek	07/2017	07/2017
10	Mikropiloty	07/2017	07/2017
11	Záporové pažení	07/2017	07/2017
12	PKO zábradlí	07/2017	
13	Výroba a svařování zábradlí	07/2017	

Zkoušky :                      statické zkoušky 6x ve st. 0,000 – 0,370, 0,520 - 0,770

2. Přejímky :                      Laboratoř při betonáži

V Jamolicích dne 26.11.2017

Vypracoval: Josef Němec