

II/152 JAMOLICE PRŮTAH

Zpráva o plánu prováděných prací č. 40

Dodavatel: HABAU CZ s. r. o

Období: 09. 04. 2018 – 15. 04. 2018

Popis plánovaných prací:

C 121.1, C 121.2 - Úprava pěších komunikací a vjezdů

- Provedení konstrukčních vrstev vjezdů
- Pokládka zámkové dlažby a záhonových obrub

C301 – Dešťová kanalizace II. etapa

- Hloubení rýhy
- Pokládka potrubí dle nového podélného profilu, provedení lože, obsypu vč. zásypu se zhutněním na II. Etapě

C101 – II/152 Silnice ve st. 0,320 – 0,540

- Montáž UV vč. napojení na dešť. Řád
- Výkopové práce n aktivní zóně, zhotovení aktivní zóny
- Provedení podélné drenáže
- Montáž trojosé geomříže
- Provedení konstrukční vrstvy
- Příprava pro pokládku silničních obrub

C302.1, C302.2 – Dešťové přípojky na II. ETAPĚ

- Hloubení rýhy
- Provedení lože, Pokládka potrubí + osazení lapače splavenin, obsypu vč. zásypu se zhutněním

C123 – Úprava objízdných komunikací – MOST Dobřínsko

- Brokování plochy pochůzné konzoly
- Provedení protipochůzné izolace na pochůzné konzole

II/152 JAMOLICE PRŮTAH

Seznam předaných technologických předpisů:

Označení	Název technologického předpisu	předáno	odsouhlaseno
01	Most 4131 – 1.	07/2017	07/2017
02	Frézování za studena	11.07.2017	07/2017
03	Zemní práce	17.07.2017	07/2017
04	ŠD	17.07.2017	07/2017
05	Provizorní přeložka vodovou	17.07.2017	07/2017
06	Spínání pramencovými lany	07/2017	07/2017
07	Vrty s chráničkou	07/2017	07/2017
08	Most Jamolice C 201	07/2017	07/2017
09	Dešťový kanalizace vč. přípojek	07/2017	07/2017
10	Mikropiloty	07/2017	07/2017
11	Záporové pažení	07/2017	07/2017
12	PKO zábradlí	07/2017	
13	Výroba a svařování zábradlí	07/2017	

Zkoušky :

1. Přejímky :

V Jamolicích dne 06.04.2018

Vypracoval: Josef Němec