

II/152 JAMOLICE PRŮTAH

Zpráva o plánu prováděných prací č. 32

Dodavatel: HABAU CZ s. r. o

Období: 12.02.2018 – 16.02.2018

1. Popis plánovaných prací:

C 121.1 - Úprava pěších komunikací a vjezdů

- Montáž zahradních obrub.
- Provedení konstrukčních vrstev chodníků
- Pokládka zámkové dlažby

C 123 – Most Dobřínsko

- Montáž bednění parapetní zídky na výtoku
- Montáž výztuže parapetní zídky na výtoku
- Výkop základu pro zpevnění prahů
- Montáž výztuže prahů vč betonáže

C301 – Dešťová kanalizace II. etapa

- Hloubení rýhy
- Pokládka potrubí, provedení lože, obsypu vč. zásypu se zhutněním na II. Etapě
- Provedení sond na plynárenském zařízení z důvodů možné kolize z dešťovými přípojkami

Seznam předaných technologických předpisů:

Označení	Název technologického předpisu	předáno	odsouhlaseno
01	Most 4131 – 1.	07/2017	07/2017
02	Frézování za studena	11.07.2017	07/2017
03	Zemní práce	17.07.2017	07/2017
04	ŠD	17.07.2017	07/2017
05	Provizorní přeložka vodovou	17.07.2017	07/2017
06	Spínání pramencovými lany	07/2017	07/2017
07	Vrty s chráničkou	07/2017	07/2017

II/152 JAMOLICE PRŮTAH

08	Most Jamolice C 201	07/2017	07/2017
09	Dešťový kanalizace vč. přípojek	07/2017	07/2017
10	Mikropiloty	07/2017	07/2017
11	Záporové pažení	07/2017	07/2017
12	PKO zábradlí	07/2017	
13	Výroba a svařování zábradlí	07/2017	

Zkoušky :

2. Přejímky : Laboratoř při betonáži

V Jamolicích dne 09.02.2018

Vypracoval: Josef Němec