

II/152 JAMOLICE PRŮTAH

Zpráva o plánu prováděných prací č. 48

Dodavatel: HABAU CZ s. r. o

Období: 04. 06. 2018 – 10. 06. 2018

Popis plánovaných prací:

C101 – II/152 Silnice

- Odkop na parapláň
- Výkop + montáž UV
- Provedení sanace
- Montáž geomříže
- Provedení 1. a 2. konstrukční vrstvy se zhutněním
- Pokládka silničních obrub + nástupištní obruby

C302.1, C302.2 – Dešťové přípojky na II. ETAPĚ

- Hloubení rýhy
- Provedení lože, Pokládka potrubí + osazení lapače splavenin, obsypu vč. zásypu se zhutněním

C215 Propustek v km 0,960

- Montáž výztuže uhlové stěny
- Betonáž uhlové stěny
- Sanace prefabrikátu

C123 – Most Dobřínsko

- Terénní úpravy
- Provedení sanací klenby
- Zapravení hrubou maltou stávající parapetní zídky

C122 – Parkovací plocha

- Výkopové práce před obchodem
- Provedení ŠD se zhutněním
- Pokládka sil. Obrub

Dokončovací práce na I. Etapě.

II/152 JAMOLICE PRŮTAH

Seznam předaných technologických předpisů:

Označení	Název technologického předpisu	předáno	odsouhlaseno
01	Most 4131 – 1.	07/2017	07/2017
02	Frézování za studena	07/2017	07/2017
03	Zemní práce	07/2017	07/2017
04	ŠD	07/2017	07/2017
05	Provizorní přeložka vodovou	07/2017	07/2017
06	Spínání pramencovými lany	07/2017	07/2017
07	Vrty s chráničkou	07/2017	07/2017
08	Most Jamolice C 201	07/2017	07/2017
09	Dešťový kanalizace vč. přípojek	07/2017	07/2017
10	Mikropiloty	07/2017	07/2017
11	Záporové pažení	07/2017	07/2017
12	PKO zábradlí	07/2017	
13	Výroba a svařování zábradlí	07/2017	

Zkoušky : SZZ na pláni II. etapy

1. Přejímky :

V Jamolicích dne 01.06.2018

Vypracoval: Josef Němec