

II/152 JAMOLICE PRŮTAH

Zpráva o plánu prováděných prací č. 20

Dodavatel: HABAU CZ s. r. o

Období: 06.11.2017 – 12.11.2017

1. Popis plánovaných prací:

C 101 - Silnice II/152

- provádění konstrukčních vrstev vozovky vč. geomříže.
- Montáž UV.
- Práce na podélné drenáži.
- Montáž silničních obrub.

C 201 - MOST EV. Č. 152 – 025

- Čerpání spodní vody.
- Zásyp opěr
- Dláždění koryta vodoteče

C 302.1 a C 302.2 - Dešťové přípojky veřejná a soukromá část

- Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, obsyp a zásyp se zhutnění.
- Provádění víceprací – napojení přípojek mimo rozsah PD

C 121.1 - Úprava pěších komunikací a vjezdů

- Odkop konstrukce pěších komunikací.
- Montáž zahradních obrub.
- Provedení konstrukčních vrstev chodníků
- Pokládka zámkové dlažby + reliéfní dlažby

C 501.1 a C 501.2 – Přeložky plynu

- Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, zaměření geodetem, obsyp a zásyp se zhutněním

C 123 – Most Dobřínsko

- Montáž skuže
- Vázání výztuže stěn
- Montáž bednění stěn

C 351 – Přeložky vodovodu

- zaměření geodetem
- provedení propoje před obcí

II/152 JAMOLICE PRŮTAH

Seznam předaných technologických předpisů:

Označení	Název technologického předpisu	předáno	odsouhlaseno
01	Most 4131 – 1.	07/2017	07/2017
02	Frézování za studena	11.07.2017	07/2017
03	Zemní práce	17.07.2017	07/2017
04	ŠD	17.07.2017	07/2017
05	Provizorní přeložka vodovou	17.07.2017	07/2017
06	Spínání pramencovými lany	07/2017	07/2017
07	Vrty s chráničkou	07/2017	07/2017
08	Most Jamolice C 201	07/2017	07/2017
09	Dešťový kanalizace vč. přípojek	07/2017	07/2017
10	Mikropiloty	07/2017	07/2017
11	Záporové pažení	07/2017	07/2017
12	PKO zábradlí	07/2017	
13	Výroba a svařování zábradlí	07/2017	

Zkoušky :

2. Přejímky :

V Jamolicích dne 03.11.2017

Vypracoval: Josef Němec