

II/152 JAMOLICE PRŮTAH

Zpráva o plánu prováděných prací č. 43

Dodavatel: HABAU CZ s. r. o

Období: 30. 04. 2018 – 06. 05. 2018

Popis plánovaných prací:

C101 – II/152 Silnice

- Osazení mříže od UV a kanalizačních poklopů do nivelety
- Pokládka živichých vrstev v úseku st. 0,000 – 0,750
- Čištění komunikace v úseku st. 0,000 – 0,750
- Pokládka dvourádku ve st. 0,310 – 0,360

C302.1, C302.2 – Dešťové přípojky na II. ETAPĚ

- Hloubení rýhy
- Provedení lože, Pokládka potrubí + osazení lapače splavenin, obsypu vč. zásypu se zhutněním

C 121.1, C 121.2 - Úprava pěších komunikací a vjezdů

- Provedení konstrukčních vrstev chodníků a vjezdů
- Pokládka zámkové dlažby

Seznam předaných technologických předpisů:

Označení	Název technologického předpisu	předáno	odsouhlaseno
01	Most 4131 – 1.	07/2017	07/2017
02	Frézování za studena	07/2017	07/2017
03	Zemní práce	07/2017	07/2017
04	ŠD	07/2017	07/2017
05	Provizorní přeložka vodovou	07/2017	07/2017
06	Spínání pramencovými lany	07/2017	07/2017
07	Vrty s chráničkou	07/2017	07/2017
08	Most Jamolice C 201	07/2017	07/2017
09	Dešťový kanalizace vč. přípojek	07/2017	07/2017
10	Mikropiloty	07/2017	07/2017
11	Záporové pažení	07/2017	07/2017
12	PKO zábradlí	07/2017	
13	Výroba a svařování zábradlí	07/2017	

II/152 JAMOLICE PRŮTAH

Zkoušky :

1. Přejímky :

V Jamolicích dne 27.04.2018

Vypracoval: Josef Němec