II/152 JAMOLICE PRŮTAH

Zpráva o plánu prováděných prací č. 17

Dodavatel: HABAU CZ s. r. o

Období: 16.10.2017 – 22.10.2017

1. Popis plánovaných prací:

C 101 - Silnice II/152

- Odkop aktivní zóny na parapláň, provádění konstrukčních vrstev vozovky.
- Montáž UV.
- Práce na podélné drenáži.
- Montáž silničních obrub.

C 201 - MOST EV. Č. 152 – 025

- Čerpání spodní vody.
- Částečná demontáž bednění
- Montáž bednění na římsy
- Provádění obrokování a izolace
- Zásyp opěr

C 301 - Dešťová kanalizace

- Výkopové práce, lože, pokládka potrubí a šachet, obsyp a zásyp se zhutněním – napojení Š36 (s výřezem stávajícího ptrubí), napojení na stávající kanalizace DN 500 v místních komuniakcí

C 302.1 a C 302.2 - Dešťové přípojky veřejná a soukromá část

- Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, obsyp a zásyp se zhutnění.
- Provádění víceprací – napojení přípojek mimo rozsah PD

C 121.1 - Úprava pěších komunikací a vjezdů

- Odkop konstrukce pěších komunikací.
- Montáž zahradních obrub.
- Provedení konstrukčních vrstev chodníků
- Pokládka zámkové dlažby

C 501.1 a C 501.2 – Přeložky plynu

- Výkopové práce, lože, pokládka potrubí, zaměření geodetem, obsyp a zásyp se zhutněním (mimo problémových úseků – viz zápisy)

II/152 JAMOLICE PRŮTAH

C 123 – Most Dobřínsko

- Provedení podkladních betonů
- Vázání výztuže základů
- Montáž bednění základů + betonáž

Seznam předaných technologických předpisů:

Označení	Název technologického předpisu	předáno	odsouhlaseno
01	Most 4131 – 1.	07/2017	07/2017
02	Frézování za studena	11.07.2017	07/2017
03	Zemní práce	17.07.2017	07/2017
04	ŠD	17.07.2017	07/2017
05	Provizorní přeložka vodovou	17.07.2017	07/2017
06	Spínání pramencovými lany	07/2017	07/2017
07	Vrty s chráničkou	07/2017	07/2017
08	Most Jamolice C 201	07/2017	07/2017
09	Dešťový kanalizace vč. přípojek	07/2017	07/2017
10	Mikropiloty	07/2017	07/2017
11	Záporové pažení	07/2017	07/2017
12	PKO zábradlí	07/2017	
13	Výroba a svařování zábradlí	07/2017	

Zkoušky : 16.10.2017 - pevnost v tahu povrchových vrstev betonu, nerovnost povrchu pod 2m latí,makrotextura povrchu

2. Přejímky : základová spára pro zhotovení pokládky dešťové kanalizace vč přípojek
   Základová sprára – parapláň
   Přejímka povrchu mostovky před prováděním pečetící vrstvy

V Jamolicích dne 14.10.2017 Vypracoval: Josef Němec